



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.e.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

DECRETO SINDACALE N.15 del 02/03/2018 COPIA

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di ricostruzione post-sisma.

Premesso che il territorio del Comune di Campotosto è stato colpito dal sisma del 6 aprile 2009 con conseguente espletamento delle procedure di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato;

Visto il provvedimento di concessione del contributo per i lavori di demolizione e ricostruzione, post – sisma, dell'immobile, sito a Campotosto, Fraz. Mascioni, in via della Fonte Giù snc, classificato con esito "E", datato 26.01.2013 prot. n. 292 dell'importo di Euro 828.973,90, CUP B43F13000000001, in favore del Sig. D'Alessandro Giustino nato a Campotosto il 14.05.1951, c.f. DLSGTN51E14B569H, in qualità di rappresentante delle parti comuni (ditta esecutrice: Tomei Alberto, c.f. TMOLRT68E07A345S);

Vista la nota pervenuta in data 11.10.2017 al n. 4648 di prot. con la quale il Sig. D'Alessandro Giustino trasmette la contabilità relativa al S.A.L. Finale e le successive e integrative note del 21.12.2017 prot. n. 5436 e del 27.12.2017 prot. n. 5478;

Vista la verifica tecnica-economica della documentazione da parte dell'Ufficio Sisma;

Considerato le sospensioni dei lavori e le richieste di proroghe avanzate dalla D.L.; Verificate, per quanto possibile, le motivazioni delle richieste di cui sopra;

Visto l'Ordinanza sindacale n. 21 del 30.08.2016 che ha sospeso i lavori per giorni 15 (revoca Ordinanza sindacale n. 22 del 14.09.2016);

Considerato l'evento sismico del 24.08.2016 e successive scosse di assestamento;

Considerato l'evento sismico del 30.10.2016 e successive scosse di assestamento;

Considerato, che per quanto sopra riportato, i giorni di sospensione richiesti solo in parte sono ritenuti accoglibili;

Visto il ritardo nell' ultimazione dei lavori stimato;

Visto l'OPCM 4013 del 23.03.2012, Art. 6, comma 3, che stima l'entità delle sanzioni, considerando la rata dell'ultimo SAL pari al 25% dei lavori effettivamente realizzati;

Considerato che il 25% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ammessi a contributo è pari a Euro 142.707,17;

Considerato che la percentuale di penale è stimata al 12%, pari a Euro 17.124,86;

Vista la negativa certificazione DURC della ditta appaltatrice "Tomei Alberto", protocollo INAIL_10451579 acquisita al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n. 502;

Considerato l'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte di Questo Comune presso INPS e Cassa Edile della Provincia dell'Aquila con nota Prot. n. 514 del 21.02.2018, così come previsto dal D.P.R. 207/2010;

Visto che con nota prot. n. 581 del 23.02.2018 la Cassa Edile della Provincia dell'Aquila ha comunicato a Questo Comune l'inadempienza della suddetta ditta per un importo pari a **Euro 8.269,00** e le modalità di versamento di tale importo;

Visto che con nota prot. n. 632 del 01.03.2018 l'INPS della Provincia dell'Aquila ha comunicato a Questo Comune l'inadempienza della suddetta ditta per un importo pari a Euro **1.966,24** e le modalità di versamento di tale importo;

Vista la positiva certificazione DURC della ditta subappaltatrice "Coimelet" (p.i. 01250650668) verificata e acquisita al protocollo comunale in data 23.01.2018 al n. 231;

Vista la positiva certificazione DURC della ditta subappaltatrice "Massari Impianti srl" (p.i. 01049120668) verificata e acquisita al protocollo comunale in data 23.01.2018 al n. 230;

Visto il provvedimento autorizzativo della concessione del contributo diretto;

Visto il bilancio corrente esercizio;

Vista il D. L.vo 267/2000;

Vista l'O.P.C.M. che individua nell'autorità Sindacale il soggetto attuatore della ricostruzione in ambito

locale, con autonomi e peculiari poteri gestionali e di spesa;

decreta

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 13.09.2017 dell'importo di Euro 614.661,97 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo di Euro 143.769,91, di cui Euro 12,111,66 a carico dei committenti, più I.V.A. al 10%, rimessi dal direttore dei lavori Ing. Perilli Valentino di L'Aquila e sottoscritti dallo stesso D.L. e dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva, relativamente all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione post - sisma dell'immobile, sito a Campotosto, Fraz. Mascioni, in via della Fonte Giù snc, classificato con esito "E".
- 2) di decurtare l'importo di Euro 17.124,86 stimato come penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori come da OPCM 4013 del 23.03.2012, Art. 6, comma 3;
- 3) Di LIQUIDARE la somma di **€ 8.269,00** alla Cassa Edile della Provincia dell'Aquila, per compensare il debito maturato dalla succitata Società, mediante bonifico bancario da effettuare sul seguente IBAN: IT6610538703601000000052529, Istituto bancario Banca Popolare Emilia

Romagna – CAUSALE: Intervento sostitutivo –Ditta Tomei Alberto
(c.f.: TMOLRT68E07A345S);

6) Di LIQUIDARE la somma di € **1.966,24** all' INPS della Provincia dell'Aquila, per compensare il debito maturato dalla succitata Società, secondo le modalità comunicateci dal suddetto Ente con nota prot. 632 del 01.03.2018, Ditta Tomei Alberto (c.f.: TMOLRT68E07A345S);

Matricola/Codice azienda INPS 14208543 UG; protocollo INPS 9148747

4) di liquidare e pagare al Sig. D'Alessandro Giustino nato a Campotosto il 14.05.1951 l'importo di Euro 104.298,15 più I.V.A. al 10% di Euro 10.429,81, per un totale complessivo di Euro **114.728,54**, quale importo lavori relativo al S.A.L. Finale (la restante quota resta a carico dei proprietari), mediante accredito su C.C. intestato a D'Alessandro Giustino, codice IBAN IT571057040360000000001798, presso la Banca Popolare di Spoleto, Agenzia di L'Aquila.

5) di dare atto che la somma di Euro **124.963,78** è stata già impegnata con le varie ordinanze del Presidente del Consiglio e Commissario Delegato per la Ricostruzione, con imputazione nel Bilancio Comunale 2018, gestione residui passivi, al Capitolo n. 3000.10;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, unitamente alla scheda relativa all'art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012.

Campotosto, li 02.03.2018

F.to L'Estensore
Ing. Gianluca Ponzi

F.to Il Sindaco
Ing. LUIGI CANNAVICCI

PUBBLICATO SUL REGISTRO N. 156 DEL 03 MAR. 2018

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CAMPOTOSTO, LI' 03 MAR. 2018

IL SINDACO
Ing. Luigi Cannavicci



