



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

DECRETO SINDACALE N. 35 del 17.06.2017

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di ricostruzione post-sisma.

Premesso che il territorio del Comune di Campotosto è stato colpito dal sisma del 6 aprile 2009 con conseguente espletamento delle procedure di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato;

Visto il provvedimento di concessione del contributo per i lavori di riparazione post - sisma dell'immobile, sito a Campotosto, Fraz. Poggio Cancelli, in via San Giorgio snc, dichiarato inagibile (tipologia "E"), Disposizione Sindacale n. 52 del 12.08.2015 dell'importo di Euro 557.861,97, CUP B47B11000030001, in favore del Sig. Pietrangeli Carlo Alberto nato a Campotosto il 18.10.1954, c.f. PTRCLL54R18B569D, in qualità di rappresentante delle parti comuni del suddetto immobile (Ditta esecutrice "L.M. Costruzioni S.r.l.", c.f. 01779320660);

Viste le note pervenute in data 30.07.2016 al n. 2835 di prot. e in data 04.04.2017 al n. 1954 di prot. con la quale il sig. Pietrangeli Carlo Alberto, trasmette la contabilità relativa, rispettivamente, ai SAL n. 2, 3 e 4 con allegate una serie di contestazioni su alcune lavorazioni, avanzate dallo stesso Sig. Pietrangeli;

Considerata la necessità di un approfondimento, anche attraverso consultazioni legali e presso uffici competenti, visto anche la mancanza di un Segretario Comunale;

Considerato, inoltre, che a causa dei ripetuti eventi sismici c'è stato un rallentamento delle attività anche a seguito del crollo parziale del palazzo Comunale;

Ritenuto di doversi procedere al pagamento dell'importo dei lavori non oggetto di contestazioni al fine di evitare possibili rivalse nei confronti di Questa Amministrazione, considerato anche l'accordo tra le parti in tal senso;

Considerato che allo stato dei luoghi, per le nostre competenze, non è possibile quantificare con precisione l'ammontare di tutti i lavori contestati, stimandone ad oggi in un importo pari a euro 30.000,00, oltre iva al 10%;

Vista la negativa certificazione DURC della ditta appaltatrice "L.M. Costruzioni S.r.l.", protocollo INAIL_7402306 richiesta in data 17.05.2017 e acquisita al protocollo comunale in data 29.05.2017 al n. 2550;

Considerato l'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte di Questo Comune presso l'INAIL, INPS e Edilcassa della provincia dell'Aquila rispettivamente con note Prot. n. 2552, 2551, 2553 del 29.05.2017, così come previsto dal D.P.R. 207/2010; Visto che con nota prot. n. 2642 del 06.06.2017 la Edilcassa Abruzzo ha comunicato a Questo Comune l'inadempienza della suddetta ditta per un importo pari a **Euro 2.728,26**;

Visto che con nota prot. n. 2652 del 07.06.2017 l'INAIL della Provincia dell'Aquila ha comunicato a Questo Comune l'inadempienza della suddetta ditta per un importo pari a Euro **3.222,26**;

Visto che con nota prot. n. 2719 del 13.06.2017 l'INPS della Provincia dell'Aquila ha comunicato a Questo Comune l'inadempienza della suddetta ditta per un importo pari a Euro **4.771,52**;

Visto che con nota prot. n. 295 del 08.02.2017 la società L.M. Costruzioni S.r.l. ha effettuato la cessione di credito alla Società Umberto Bologna Srl, p.i. 01901490662 per un importo pari a Euro 13.777,70;

Visto l'Atto di Pignoramento presso terzi del Tribunale Civile dell'Aquila, notificato al Comune di Campotosto nella persona del Sindaco protempore del Comune di Campotosto in data 06.04.2017 con il quale si pignorano tutte le somme dovute dal Comune di Campotosto alla committenza Sig. Pietrangeli Carlo Alberto nonché all'impresa L.M. Costruzioni S.r.l. fino alla concorrenza della somma precetta di un importo pari a Euro 15.437,95 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c. oltre interessi legali maturati e maturandi, costo delle spese della notifica, le spese del presente procedimento e agli accessori sino al saldo, per un totale stimato pari a Euro 30.000,00;

Considerato che le suddette somme verranno decurtate dall'importo complessivo dovuto per i lavori e contestualmente versate ai suddetti Enti creditori;

Visto la copertura finanziaria sul Capitolo n. 3000.10 del Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 in fase di predisposizione;

Vista il D. L.vo 267/2000;

Vista l'O.P.C.M. che individua nell'autorità Sindacale il soggetto attuatore della ricostruzione in ambito

locale, con autonomi e peculiari poteri gestionali e di spesa;

decreta

- 1) di prendere atto del 2 Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 12.01.2016 dell'importo di Euro 269.622,53 ed il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di Euro 160.222,53 oltre I.V.A., del 3 Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 03.03.2016 dell'importo di Euro 392.131,04 ed il Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di Euro 55.241,36 oltre I.V.A., del 4 Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 04.04.2016 dell'importo di Euro 393.646,27 ed il Certificato di Pagamento n. 4 dell'importo di Euro 68.712,05 oltre I.V.A., rimessi dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Lucci di

Roma e sottoscritti dallo stesso D.L. e dall'impresa appaltatrice, per i lavori di riparazione post - sisma dell'immobile, sito a Campotosto, Fraz. Poggio Cancelli, in via San Giorgio snc, dichiarato inagibile (esito "E").

- 2) di stimare come importo dei lavori in contestazione una somma pari a euro 30.000,00 oltre iva al 10%;
- 3) di approvare il pagamento della somma di Euro 254.175,94 più I.V.A. al 10% di Euro 25.417,60, per un totale complessivo di Euro 279.593,54, quale importo lavori fino al quarto SAL (avendo detratto la somma stimata per i lavori in contestazione che sarà liquidata, se dovuta, con successivo decreto);
- 4) Di dare atto che si procede pertanto con intervento sostitutivo così come previsto dal D.P.R. 207/2010;

- 5) Di LIQUIDARE la somma di **€ 2.728,26** a Edilcassa Abruzzo, per compensare il debito maturato dalla succitata Società, mediante bonifico bancario da effettuare sul seguente IBAN: IT24D0306915303100000000358, Istituto bancario Banca dell'Adriatico - CAUSALE: Intervento sostitutivo - L.M. Costruzioni S.r.l. (p.i.: 01779320660);
- 6) Di LIQUIDARE la somma di **€ 3.222,26** all' INAIL della Provincia dell'Aquila, per compensare il debito maturato dalla succitata Società, mediante modello di pagamento unificato F24 secondo le modalità comunicateci dal suddetto Ente con nota prot. 2652 del 07.06.2017. Ditta L.M. Costruzioni S.r.l. (p.i.: 01779320660); Codice ditta INAIL 18511554; DURC protocollo 7402306;
- 7) Di LIQUIDARE la somma di **€ 4.771,52** all' INPS della Provincia dell'Aquila, per compensare il debito maturato dalla succitata Società, mediante Bonifico Bancario secondo le modalità comunicateci dal suddetto Ente con nota prot. 2719 del 13.06.2017. Ditta L.M. Costruzioni S.r.l. (p.i.: 01779320660); Codice azienda INPS 3804435227; protocollo INAIL 7402306;
- 8) di trattenere un importo pari a **€ 13.777,70** a seguito della cessione di credito di cui sopra e di liquidare e pagare tale importo alla ditta Umberto Bologna srl, mediante accredito su C.C. intestato a Bologna Umberto, codice IBAN IT27U0538703601000002137461, presso la BPER - sede di L'Aquila ;
- 9) di trattenere l'importo di **€ 30.000,00**, visto l'Atto di Pignoramento presso terzi del Tribunale Civile dell'Aquila, come precedentemente specificato;
- 10) di liquidare e pagare al Sig. Pietrangeli Carlo Alberto nato a Campotosto il 18.10.1954 l'importo complessivo di **€ 225.093,80**, comprensivo di IVA al 10%, quale importo lavori fino al quarto SAL (al netto delle somme trattenute e quelle dovute agli enti creditori), mediante accredito su C.C. intestato a Pietrangeli Carlo Alberto, codice IBAN IT88X0832773470000000005227, presso la B.C.C. Roma, Agenzia n. 62 di Amatrice.
- 11) di dare atto che la somma di **€ 279.593,54** trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 3000.10 del Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 in fase di predisposizione.
- 12) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, unitamente alla scheda relativa all'art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012.

Campotosto, li 17.06.2017

Il Sindaco
Ing. Luigi Cannavicci



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO N. 389 del 21 GIU. 2017
